

I1	INFORMATIK UND MIKROFILM, INTERNET	25
I1.04	Datentransfer, Datenaustausch - Betrieb, Leitungen und Hardware generell	
	Glasfaserverbindung Umstellung Multimode zu Singlemode	2024-21
	Gemeindehaus - Dorfstrasse 6 - KiGa Dorf - Sporthalle Breiti - SH	
	Hungerbühl - Badi	
	Kreditabrechnung	

Ausgangslage

Mit dem Beschluss GLB Nr. 35 vom 27. Mai 2024 genehmigte die Geschäftsleitung den entsprechenden Kredit in der Höhe von Fr. 65'000.00 inkl. MWST für die Umstellung der Glasfaserverbindung von Multimode auf Singlemode zwischen den Standorten Gemeindehaus – Primarschule (Dorfstrasse 6) – Kindergarten Dorf – Sporthalle Breiti – Sekundarschule Hungerbühl – Badi Talegg.

Die Arbeiten sind ausgeführt und das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Erwägungen

Die Abrechnung zeigt folgende Aufwendungen inkl. MWST:

Position	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Erschliessung Standorte	Fr. 65'000.00	Fr. 59'698.10	- Fr. 5'301.90
Aushub Schacht Sporthalle Breiti	--	Fr. 3'516.30	Fr. 3'516.30
Mehraufwand Sporthalle Breiti	--	Fr. 7'318.35	Fr. 7'318.35
Neubau Schacht Im Grund	--	Fr. 4'226.70	Fr. 4'226.70
Gesamttotal	Fr. 65'000.00	Fr. 74'759.45	Fr. 9'759.45

Mehrkostennachweis

Total Kredit gemäss Beschlüssen inkl. MWST	Fr. 65'000.00
Baukosten inkl. MWST	<u>Fr. 74'759.45</u>
Kreditüberschreitung	Fr. 9'759.45

Die Mehrkosten sind insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Vor der Sporthalle Breiti musste der Schacht aufgrund seiner tiefen Lage aufwendig ausgehoben werden, um die Leitungen ordnungsgemäss verlegen zu können. Daraus resultierten Mehrkosten in Höhe von Fr. 3'516.60.
- Durch den Neubau der Heizzentrale gestalteten sich die Zugänge zur Gebäudeeinführung bei der Sporthalle Breiti erheblich schwieriger. Um die LWL-Leitung bis zum Endpunkt verlegen zu können, mussten alternative Leitungswege gefunden werden. Der daraus entstandene Mehraufwand beläuft sich auf Fr 7'318.35.
- Trotz mehrfacher Versuche, die LWL-Leitung durch die bestehenden Rohre zu führen, war es im Grund notwendig, einen neuen Schacht zu errichten. Die hierfür entstandenen Mehrkosten betragen Fr 4'226.70.

PROTOKOLL

Geschäftsleitung

Sitzung vom 27. Mai 2025

2

Beschluss:

1. Die Kreditabrechnung mit Kosten von Fr. 74'759.45 inkl. MWST und einer Kreditüberschreitung von Fr. 9'759.45 bzw. 15 % inkl. MWST wird genehmigt.
2. Der Bereichsleiter ICT wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.


Mitteilung per E-Mail an:

- a) BL ICT
- b) I1.04

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 27. Mai 2025 nj/sm

Geschäftsleitung Embrach



Nicole Jung

Co-Geschäftsführerin / Personalverantwortliche